

Протокол инструментального контроля
параметров подключения СЗО

1. Номер протокола: № 1
2. Дата контроля: _____._____.2020г.
3. Номер СЗО по приложению № 5 к государственному контракту № 0173100007519000102_144316 от «19» августа 2019 г. №601
4. Наименование СЗО: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"**
5. Адрес СЗО: **Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Лизы Чайкиной, 38**
6. Фотография вывески СЗО (*Приложение 1 к Протоколу*)
7. Требования к параметрам подключения СЗО:
 - 7.1. Пропускная способность канала «от» СЗО, не менее 100 Мбит/с;
 - 7.2. Пропускная способность канала «к» СЗО, не менее 100 Мбит/с;
 - 7.3. Время задержки передачи IP-пакетов, не более 15 мс;
 - 7.4. Вариация времени задержки, не более 10 мс;
 - 7.5. Потери IP-пакетов, не более 0,2 %.
8. Результаты инструментального контроля
 - 8.1. Пропускная способность канала передачи данных «от/к» СЗО
Минимальная скорость – 108 Мбит/с.
Скриншот контроля (*Приложение 2 к Протоколу*)
 - 8.2. Время задержки передачи IP-пакетов
Максимальное время задержки передачи IP-пакетов: 11 мс.
 - 8.3. Вариация времени задержки пакетов и доля потерянных пакетов
Максимальная вариация времени задержки передачи IP-пакетов: 0,09 мс.
Максимальная доля потери IP-пакетов: 0 %.
Скриншот контроля (*Приложение 3 к Протоколу*)

Прохождение пакетов по маршруту

По умолчанию прохождение 10 прыжков

Скриншот контроля (Приложение 4 к Протоколу)

9. Инструментальный контроль провели:

Директор
МБОУ "Школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"



М.С. Гаджиев

Заместитель генерального
директора АО "КВАНТ-
ТЕЛЕКОМ"



В.Е. Гуляев

Начальник отдела по управлению
и развитию имущественного
комплекса сферы образования
Министерства образования и
науки Республики Дагестан



Х.А. Ибрагимов

Заместитель главы администрации
городского округа с
внутригородским делением "город
Махачкала"

З.М. Алхасов

Должность

Подпись

И.О.Фамилия